



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลำไใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



ของ
เทศบาลตำบลลำไใหญ่
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างเมืองใหม่ หมู่ที่ ๒	๔๔๘,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	✓			ส.ค. ๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รหัสสายทาง นศ.ถ ๘๘-๐๕๗) (ช่วง STA ๐+๐๐๐ ถึง STA ๐+๓๗๘) สายไร่ควน - สวนส้ม หมู่ที่ ๘	๑,๓๗๑,๐๐๐	๑,๐๒๐,๐๐๐	๓๕๑,๐๐๐	✓			ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสามัคคี ๑ หมู่ที่ ๒	๑๖๗,๐๐๐	๑๖๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยน้ำตกโยง ๑ หมู่ที่ ๒	๒๔๗,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓			ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจำปาสันติ ๑ (รหัสสายทาง นศ.ถ ๘๘-๐๓๕) หมู่ที่ ๒	๒๔๗,๐๐๐	๒๔๓,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓			ก.พ. ๖๘	กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กขอยจำปาสามัคคี ๓/๒ หมู่ที่ ๓	๒๐๒,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กขอยจำปาสามัคคี ๓/๑ หมู่ที่ ๓	๔๙๒,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กขอยจำปาพัฒนา ๑/๑ หมู่ที่ ๓	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓			พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านนายขับ หมู่ที่ ๓	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านนายแนบ (รหัสสายทาง นศ.ถ ๘๘-๐๓๘) หมู่ที่ ๔	๔๘๖,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	✓			ก.พ. ๖๘	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายควนไผ่สูง ๒ (รหัสสายทาง นศ.ถ ๘๘-๑๑๐) หมู่ที่ ๔	๔๙๐,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	✓			พ.ค. ๖๘	กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังคางควา ซอย ๑ หมู่ที่ ๔	๔๘๘,๐๐๐	๔๗๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	√			พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนจำลอง หมู่ที่ ๕	๗๐๖,๐๐๐	๕๒๗,๕๐๐	๑๗๘,๐๐๐	√			ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำพระหอ – วังขวัญ (รหัสสายทาง นศ.ถ ๘๘-๐๐๙) หมู่ที่ ๖	๔๙๘,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	√			พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวอีแคะ (ช่วงที่ ๒) (รหัสสายทาง นศ.ถ ๘๘-๐๑๓) หมู่ที่ ๖	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	√			พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๖	โครงการบุทัพบิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน ซอยมหาราช ๒ (รหัสสายทาง นศ.ถ ๘๘-๐๘๖) หมู่ที่ ๗	๑๙๗,๐๐๐	๑๙๓,๐๐๐	๔,๐๐๐	√			มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๗	โครงการบุทัพบิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน ซอยประปา ๑ (รหัสสายทาง นศ.ถ ๘๘-๐๗๓) หมู่ที่ ๗	๑๑๒,๐๐๐	๑๐๙,๘๐๐	๒,๒๐๐	√			มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยทองคำขาว (รหัสสายทาง นศ.ถ ๘๘-๐๑๘) หมู่ที่ ๗	๒๒๗,๐๐๐	๒๒๓,๐๐๐	๔,๐๐๐	√			ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยควนอู ๒ (รหัสสายทาง นศ.ถ ๘๘-๐๕๙) หมู่ที่ ๘	๔๙๗,๐๐๐	๖๗๐,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	√			ส.ค. ๖๘	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยบ้านหนอง สามหงส์ (รหัสสายทาง นศ.ถ ๘๘-๐๖๕) หมู่ที่ ๘	๔๘๕,๐๐๐	๔๗๔,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	√			พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยมุกดา (รหัสสายทาง นศ.ถ ๘๘-๐๔๗) หมู่ที่ ๑๐	๔๘๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	√			พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยจำปาสามัคคี ๒ รหัสสายทาง นศ.ถ ๘๘-๐๓๓ หมู่ที่ ๓	๔๘๓,๐๐๐	๔๕๓,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	√			ก.ย. ๖๘	กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กขอยปราณี รหัสสายทาง นศ.ถ ๘๘-๐๒๑ หมู่ที่ ๗	๔๗๘,๐๐๐	๔๒๘,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓			ส.ค. ๖๘	กองช่าง	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กขอยวังปrik รหัสสายทาง นศ.ถ ๘๘-๑๓๘ หมู่ที่ ๕	๔๙๗,๐๐๐	๔๔๘,๕๐๐	๔๘,๕๐๐	✓			ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ ๘๘-๐๑๗ สายมหาราช - นาเพชรคง หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๑	๖,๗๘๙,๐๐๐	๔,๓๐๐,๐๐๐	๒,๔๘๙,๐๐๐	✓			มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	
๒๖	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะถนน ขอยบ้านนายแนบ หมู่ที่ ๔	๓๘๐,๐๐๐	๓๑๖,๐๑๗.๕๘	๖๓,๙๘๒.๔๒	✓			ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๒๗	โครงการค่าจ้างบริการบุคคล ดูแลระบบประปาของเทศบาล ตำบลลำใหญ่	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐	✓			ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๒๘	โครงการค่าจ้างบริการบุคคล ดูแลระบบไฟฟ้าสาธารณะของ เทศบาลตำบลลำใหญ่	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	✓			ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
	รวม ๒๘ โครงการ	๑๘,๗๑๖,๐๐๐	๑๔,๙๘๘,๘๑๗.๕๘	๓,๗๒๗,๖๘๒.๔๒						

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	๒๘,๖๑๓	๑,๓๘๗	✓			ก.พ. ๖๘	กอง การศึกษา	
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๓,๙๑๐	๖,๐๙๐	✓			ม.ค. ๖๘	กอง การศึกษา	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๑,๒๔๐,๓๐๐	๑,๐๕๒,๑๔๔	๑๘๘,๑๕๖	✓			พ.ย. ๖๗	กอง การศึกษา	
๔	โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านจำปา	๕๕๒,๐๐๐	๔๗๑,๙๐๐	๘๐,๑๐๐	✓			พ.ค. ๖๘	กอง การศึกษา	
๕	โครงการอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม	๖๒๐,๔๐๐	๕๖๒,๒๐๐	๕๘,๒๐๐	✓			พ.ค. ๖๘	กอง การศึกษา	
๖	โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านน้ำพุ	๘๑๘,๐๐๐	๗๘๓,๒๐๐	๓๔,๖๔๖	✓			พ.ค. ๖๘	กอง การศึกษา	
๗	โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนมหาราช ๓	๖๘๒,๐๐๐	๖๐๐,๖๐๐	๘๑,๔๐๐	✓			พ.ค. ๖๘	กอง การศึกษา	
	รวม ๗ โครงการ	๔,๒๔๒,๗๐๐	๓,๗๙๒,๕๖๗	๔๔๙,๙๓๓						

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐	๑๕,๖๕๐	๑๔,๓๕๐	√			ส.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
๒	โครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√			ส.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
๓	โครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√			ส.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
๔	โครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√			ส.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
๕	โครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√			ส.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√			ส.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
๗	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√			ส.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
๘	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√			ส.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
๙	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√			ส.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
๑๐	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√			ส.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ส.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
๑๒	โครงการจ้างบริการบุคคลปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุขและด้านการจัดเก็บ และบันทึกข้อมูล	๔๘๐,๐๐๐	๓๙๔,๙๙๘	๘๕,๐๐๒	✓			ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
๑๓	โครงการจ้างบริการบุคคลเพิ่ม ประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด และควบคุมโรค	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๐	✓			ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
๑๔	โครงการป็นยืมสร้างสุขผู้สูงอายุ	๑๗๐,๐๐๐	๑๐๙,๐๓๘	๖๐,๙๖๒	✓			เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด เทศบาล	
๑๕	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๖,๔๓๕	๔๓,๕๖๕	✓			ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด เทศบาล	
๑๖	โครงการสนับสนุนและส่งเสริม ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตำบลลำใหญ่	๓๐,๐๐๐	๑๘,๐๖๐	๑๑,๙๔๐	✓			ม.ค. ๖๘	สำนักปลัด เทศบาล	
๑๗	โครงการจัดงานเทศกาลประเพณี ชักพระ อุดหนุนให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอทุ่งสง	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๐	✓			ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๘	โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอทุ่งสง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	√			ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา	
๑๙	โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม “ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ” อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอทุ่งสง	๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			ม.ค. ๖๘	กอง การศึกษา	
๒๐	โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ วัดจำปาวนาราม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	√			ต.ค. ๖๗	กอง การศึกษา	
๒๑	โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ วัดไตรวิทยาราม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	√			ต.ค. ๖๗	กอง การศึกษา	
๒๒	โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ วัดถ้ำใหญ่	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	√			ต.ค. ๖๗	กอง การศึกษา	
๒๓	โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ วัดนาดาแย้มธรรมาราม	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	√			ต.ค. ๖๗	กอง การศึกษา	
๒๔	โครงการจ้างเหมาพนักงานดับเพลิง ประจำสำนักงานเทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่	๑,๐๕๖,๐๐๐	๑,๐๕๖,๐๐๐	๐	√			ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด เทศบาล	
๒๕	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยและพนักงานเทศบาล	๓๐,๐๐๐	๒๗,๖๖๒	๒,๓๓๘	√			ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด เทศบาล	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๖	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๖๐,๐๐๐	๙๘,๓๑๒	๖๑,๖๘๘	✓			ก.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
	รวม ๒๖ โครงการ	๒,๙๕๑,๐๐๐	๒,๖๗๐,๑๕๕	๒๘๐,๘๔๕						

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร	๑๐,๐๐๐	๖,๖๕๐	๓,๓๕๐	✓			ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด เทศบาล	
๒	โครงการสนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	๖๐,๐๐๐	๔๔,๑๐๕	๑๕,๘๙๕	✓			ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด เทศบาล	
	รวม ๒ โครงการ	๗๐,๐๐๐	๕๐,๗๕๕	๑๙,๒๔๕						

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจ้างเหมากำจัดขยะใน สถานที่เอกชนหรือราชการ	๓,๐๒๖,๑๘๘	๒,๘๘๔,๔๐๐	๑๔๐,๗๘๘	√			ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
	รวม ๑ โครงการ	๓,๐๒๖,๑๘๘	๒,๘๘๔,๔๐๐	๑๔๐,๗๘๘						

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และบริหารจัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√			เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด เทศบาล	
๒	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	๓,๔๐๐	๑,๖๐๐	√			มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด เทศบาล	
๓	โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ อดหนุน ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๐	√			ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด เทศบาล	
๔	โครงการจัดทำวารสาร สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ สื่อสิ่งพิมพ์	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๔,๔๐๐	๔๕,๖๐๐	√			ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด เทศบาล	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และบริหารจัดการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			พ.ย. ๖๗	สำนักปลัดเทศบาล	
๖	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๐,๕๓๐	๙,๔๗๐	✓			ส.ค. ๖๘	สำนักปลัดเทศบาล	
๗	โครงการค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อม	๗๑๗,๘๔๒	๖๔๔,๘๔๗.๕๐	๗๒,๙๙๔.๕๐	✓			พ.ค. ๖๘	สำนักปลัดเทศบาล	
	รวม ๗ โครงการ	๑,๒๖๗,๘๔๒	๑,๑๔๐,๑๗๗.๕๐	๑๒๗,๖๖๔.๕๐						

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

เกณฑ์ในการพิจารณา : สรุปข้อมูลปัญหาพร้อมทั้งนำไปพิจารณาร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ เพื่อนำไปอธิบายถึงสาเหตุที่การดำเนินงานไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด ตลอดจนเป็นข้อมูล สำหรับที่จะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

พบว่า มีปัญหาในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ ดังนี้ คือ

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ มีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม

๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคมยังมีน้อย ไม่สามารถสะท้อนปัญหา ความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้

๓. การปฏิบัติงานตามแผนยังคงมีความคลาดเคลื่อนโครงการที่นำมาบรรจุในแผนบางโครงการยังไม่มี ความชัดเจนทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการบ่อยทำให้การติดตามประเมินผลคลาดเคลื่อน

๔. แผนยังไม่มีมีความสำคัญในระดับการปฏิบัติมีการบรรจุโครงการมากเกินไปเมื่อเทียบกับงบประมาณ ที่มีอยู่ จึงไม่สามารถปฏิบัติตามแผนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้

๕. งบประมาณในการบริหารและพัฒนา มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า

๖. ขาดการประสานงานในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. เทศบาลตำบลลำใหญ่ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น

๒. โครงการบรรจุในแผนพัฒนาควรจัดลำดับความสำคัญของโครงการและให้ความสำคัญใกล้เคียงกับงบประมาณของเทศบาลตำบลลำใหญ่

๓. บุคลากรส่วนราชการของหน่วยงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนและการปฏิบัติตามแผนพัฒนาโดยเคร่งครัด

๔. เทศบาลตำบลลำใหญ่ควรให้ความสำคัญในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น