

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(ไตรมาสที่ 1 – 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

งานแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายอำนวยการ

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(ไตรมาสที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายวังปริง - บ้านดาว (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่	481,000	-	481,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายวังโน 1 (แยกคอกวัว) หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำใหญ่	491,000	-	491,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยประชาร่วมใจ (รหัสสายทาง นศ.ถ. 88-089) หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำใหญ่	473,000	-	473,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายวังโน 2 (แยกคั่นบก) หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำใหญ่	558,000	-	558,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายมหาราช - นาเพชรคง (รหัสสายทาง นศ.ถ 88-017) หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่	1,208,000	-	1,208,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยวัฒนาโยธิน หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่	518,000	-	518,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยควนไผ่สูง 1 รหัสสายทาง นศ.ถ 88-109 หมู่ที่ 6 ตำบลฉ่ำใหญ่	411,000	-	411,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยไร่ควนใน รหัสสายทาง นศ.ถ 88-062 หมู่ที่ 8 ตำบลฉ่ำใหญ่	210,000	-	210,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายถ้ำพระหอ-วังขวัญ รหัสสายทาง นศ.ถ 88-009 หมู่ที่ 6 ตำบลฉ่ำใหญ่	497,000	-	497,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายนาเพชรคง-ควนอูก รหัสสายทาง นศ.ถ 88-119 หมู่ที่ 1 ตำบลฉ่ำใหญ่	214,000	-	214,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายในอ่าว หมู่ที่ 5 ตำบลฉ่ำใหญ่	489,000	-	489,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านดาว รหัสสายทาง นศ.ถ 88-004 หมู่ที่ 1 ตำบลฉ่ำใหญ่	455,000	-	455,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนายศรีนาม รหัสสายทาง นศ.ถ 88-048 หมู่ที่ 8 ตำบลฉ่ำใหญ่	54,000	-	54,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 - บ้านนาขาย หมู่ที่ 10 ตำบลถ้ำใหญ่	486,000	-	486,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายสวนเรียน ซอย 2 หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำใหญ่	114,000	-	114,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
16	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสายยูเทิร์น หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำใหญ่	1,135,000	-	1,135,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยควนอู 1 รหัสสายทาง นศ.ถ 88-058 หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำใหญ่	480,000	-	480,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยคึกฤทธิ์พัฒนา รหัสสายทาง นศ.ถ 88-020 หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำใหญ่	468,000	-	468,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยบ้านดาว 1 รหัสสายทาง นศ.ถ 88-022 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่	286,000	-	286,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยบ้านนางพร้อม รหัสสายทาง นศ.ถ 88-063 หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำใหญ่	483,000	-	483,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยวงแหง 1 รหัสสายทาง นศ.ถ 88-090 หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำใหญ่	476,000	-	476,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยห้วยชัน รหัสสายทาง นศ.ถ 88-120 หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำใหญ่	341,000	-	341,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายควนจำลอง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำใหญ่	495,000	-	495,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายช่องแอน - น้ำลูเขา หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำใหญ่	411,000	-	411,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายซอยหน้าศาล รหัสสายทาง นศ.ถ 88-074 หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำใหญ่	269,000	-	269,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายนาเพชรคง - ควนอูก รหัสสายทาง นศ.ถ 88-119 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่	487,000	-	487,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านนาตง รหัสสายทาง นศ.ถ 88-016 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำใหญ่	474,000	-	474,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านบนควน - บ้านนายัค หมู่ที่ 5 ตำบลฉ่ำใหญ่	444,000	-	444,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายเมืองใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลฉ่ำใหญ่	480,000	-	480,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายวังไทร รหัสสายทาง นศ.ถ 88-015 หมู่ที่ 6 ตำบลฉ่ำใหญ่	482,000	-	482,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายสถานีรถไฟช่องเขา รหัสสายทาง นศ.ถ 88-140 หมู่ที่ 3 ตำบลฉ่ำใหญ่	343,000	-	343,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายสุชีพ หมู่ที่ 3 ตำบลฉ่ำใหญ่	568,000	-	568,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายห้วยน้ำผุด หมู่ที่ 3 ตำบลฉ่ำใหญ่	480,000	-	480,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
34	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านผู้ใหญ่ นิพนธ์ รหัสสายทาง นศ.ถ 88-050 หมู่ที่ 10 ตำบลฉ่ำใหญ่	488,000	-	488,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
35	ค่าจ้างบริการบุคคลดูแลระบบ ประปาของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่	480,000	100,000	160,000	ระหว่างดำเนินการ (มีการ โอนลดงบประมาณ จำนวน 220,000 บาท)
36	ค่าจ้างบริการบุคคลดูแลระบบ ไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล ตำบลถ้ำใหญ่	120,000	50,000	70,000	ระหว่างดำเนินการ
37	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 88-002 สายน้ำตกโยง (ช่วงที่ 1) ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.058 เมตร (ช่วงที่ 2) ผิวจราจรกว้าง 7.50 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางรวม 1,450 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,425 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่	8,016,000	-	8,016,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
(ไตรมาสที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก	30,000	28,297	1,703	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	300,000	300,000	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	1,063,400	603,465	459,935	ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านจำปา	556,800	188,019	368,781	ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาตาเข้	616,000	272,800	343,200	ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านน้ำพุ	888,800	404,800	484,000	ระหว่างดำเนินการ
7	โครงการอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนมหาราช 3	686,400	290,400	396,000	ระหว่างดำเนินการ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
(ไตรมาสที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ	60,000	-	60,000	ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	160,000	-	160,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1	20,000	-	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 2	20,000	-	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 3	20,000	-	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 4	20,000	-	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 5	20,000	-	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 6	20,000	-	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 7	20,000	-	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
10	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 8	20,000	-	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
11	โครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 9	20,000	-	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
12	โครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 10	20,000	-	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
13	โครงการจ้างบริการบุคคล (ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จำนวน 2 คน และปฏิบัติงานด้านจัดเก็บ และบันทึกข้อมูล จำนวน 1 คน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	480,000	150,000	330,000	ระหว่างดำเนินการ
14	โครงการจ้างบริการบุคคล (เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ความสะอาดและควบคุมโรค) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	480,000	200,000	280,000	ระหว่างดำเนินการ
15	โครงการปั้นยิ้มสร้างสุข ผู้สูงอายุ	170,000	-	170,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
16	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	230,000	35,840	194,160	ระหว่างดำเนินการ
17	โครงการสนับสนุนและ ส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชน	30,000	18,380	11,620	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	โครงการสนับสนุนและ ส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชนตำบลต้าใหญ่	30,000	-	30,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
19	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	150,000	-	150,000	ระหว่างดำเนินการ (มีการโอนลดงบประมาณ จำนวน 40,000 บาท)

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
20	โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาเทศบาลตำบลลำใหญ่	126,000	-	126,000	ระหว่างดำเนินการ
21	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	30,000	-	30,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
22	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลลำใหญ่	400,000	-	400,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
23	โครงการฝึกทักษะกีฬาพื้นฐานให้เด็กและเยาวชนในตำบลลำใหญ่	50,000	-	50,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
24	โครงการสนับสนุนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	250,000	-	250,000	ระหว่างดำเนินการ
25	โครงการจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง อดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง	65,000	-	65,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
26	โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ อดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง	15,000	-	15,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
27	โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น "ประเพณี มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ" อุดหนุนให้แก่ที่ทำการ ปกครองอำเภอทุ่งสง	5,000	4,000	1,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ
28	โครงการส่งเสริมประเพณี ชักพระวัดจำปวนาราม	50,000	5,000	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
29	โครงการส่งเสริมประเพณี ชักพระวัดไตรวิทยาราม	50,000	5,000	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
30	โครงการส่งเสริมประเพณี ชักพระวัดถ้ำใหญ่	50,000	5,000	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
31	โครงการส่งเสริมประเพณี ชักพระวัดนาตาเย้ม - ธรรมาราม	50,000	5,000	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
32	โครงการจ้างเหมาพนักงาน ดับเพลิงประจำสำนักงาน เทศบาล	1,128,000	440,000	688,000	ระหว่างดำเนินการ
33	โครงการป้องกันแก้ไขปัญห ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ของเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ และป่าสงวนแห่งชาติตาม ภารกิจถ่ายโอน	20,000	-	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
34	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ พนักงานผู้ปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยและ พนักงานเทศบาล	40,000	-	40,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
35	โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย	60,000	-	60,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
36	โครงการอบรมทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำเทศบาล ตำบลต้าใหญ่	50,000	-	50,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
37	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบวินัยจราจร	30,000	-	30,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

(ไตรมาสที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร	20,000	-	20,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการส่งเสริม สนับสนุน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่	40,000	-	40,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการสนับสนุน ส่งเสริม กลุ่มอาชีพ	50,000	-	50,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

(ไตรมาสที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการจ้างเหมาบริการ กำจัดขยะ	2,500,000	1,127,286.35	1,372,713.65	ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก	30,000	-	30,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
(ไตรมาสที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ เลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อม	20,000	-	20,000	ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการจัดกิจกรรม วันเทศบาล	15,000	-	15,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการวันท้องถิ่นไทย	5,000	3,400	1,600	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่	30,000	24,618	5,382	ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปี งบประมาณ 2569 อุดหนุนให้ แก่ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง	7,000	-	7,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	ค่าจัดทำวารสาร สื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์	150,000	-	150,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2569 อุดหนุนให้แก่องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาหลวงเสน	30,000	30,000	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
8	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	390,000	-	390,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการอบรมส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลถ้ำใหญ่	40,000	-	40,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
10	โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่	498,000	-	498,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
11	โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่ (โรงจอดรถ จักรยานยนต์)	156,000	-	156,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ